Checkliste für Wartungsarbeiten
Produkt: (bitte eintragen)

Nicht alle Punkte sind bei allen Produkten notwendig.

	Bei der Inspektion durchgeführte Prüfungen	Erledigt
1	Alle Öffnungselemente wurden auf Leichtgängigkeit und dichtes Schließen geprüft, Eck- und Scherenlager sowie Schließelemente einschließlich Griffe auf festen Sitz geprüft. PSK- und HAST-Mechanik geprüft.	
2	Automatische Öffnungsvorrichtungen einschließlich Funktion der Steuerelektronik gemäß den Vorschriften des Herstellers geprüft.	
3	Belüftungsanlagen einschließlich Funktion der Steuerelektronik gemäß den Vorschriften der Hersteller geprüft.	
4	Dichtungen von Funktionsfugen und Verglasung geprüft.	
5	Bauanschluss- und Bauteilfugen geprüft.	
6	Fester, dichter Sitz aller Verleistungen geprüft.	
7	Verglasungen (Schäden, ordnungsgemäßer Sitz der Dachverglasungen, Schäden an Oberflächen, Scheibenzwischenraum frei von Beschlag) geprüft	
8	Oberflächen der Profile auf Beschädigungen geprüft.	
9	Entwässerungssystem einschließlich Entwässerungsöffnungen von Rahmen und Pfosten geprüft. Rinnen und Fallrohre auf Dichtheit und freien Abfluss geprüft. Funktionsfähigkeit der Rinenheizung geprüft.	
10	Beschattungsanlage einschließlich Steuerung gemäß den Vorschriften des Herstellers geprüft.	

11	Lauf- und Führungsschienen auf leichten Lauf, Beschädigungen, Verunreinigungen oder Fremdkörper geprüft.	
12	Sonstiges:	

Datum der Überprüfung: Unterschrift d